

FORD LDM Localization - 错误 #2918

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0002：MODE1 输出通道配置

2024-10-30 10:56 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	鹏亮 钱	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
Output CHN1: 电压-23.3V 电流-0.85A LED-7串2并 Output CHN2: 电压-26.5V 电流-1.5A LED-8串3并 Output CHN3: 电压-50V 电流-0.26A LED-15串 Output CHN4: 电压-50V 电流-0.15A LED-15串 LSSS1: 接CHN1 200Hz 50% LED-2并上3下4 LSSS2: 接CHN4 200Hz 3% LED-上12下3 可通过Dataset配置即可满足,无需更改APP			

历史记录

#1 - 2024-10-31 09:38 - 培源 左

- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 指派给 从 培源 左 变更为 盛炜 朱

Dataset设定LSSS最低占空比为5%，无法满足3%要求。

#2 - 2024-10-31 17:31 - 盛炜 朱

- 跟踪 从 功能 变更为 错误

#3 - 2024-11-16 11:36 - 盛炜 朱

- 指派给 从 盛炜 朱 变更为 浩然 庞

PV实验工况有问题

#4 - 2024-11-18 15:44 - 盛炜 朱

- 指派给 从 浩然 庞 变更为 鹏亮 钱
- 优先级 从 普通 变更为 紧急

#5 - 2024-11-26 14:49 - 斌 徐

- 状态 从 反馈 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

Ford确认，按照5%实施