

FW_MLD_MINI_BT1YL格栅灯REV015-功能测试，点灯和动画测试

2023-02-28 16:04 - 畅陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-20
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
点灯、动画测试			

历史记录

#1 - 2023-03-03 09:43 - 畅陶

- 文件1.jpg 已添加
- 文件2.jpg 已添加
- 文件3.jpg 已添加
- 文件4.jpg 已添加
- 文件5.jpg 已添加
- 文件6.jpg 已添加
- 文件7.jpg 已添加
- % 完成 从 0 变更为 50

动画测试完毕，结果如下：

BT1YL格栅灯ApproachEMBLEM-GRILLE-DayNight 动画时长误差超过30ms，

Decoraticve的0x0B 10和11通道亮灯提前了37ms,如图1所示;

Grill_RH&LH亮灯提前35ms，如图2所示；

Decoraticve灯100%占空比，实际测量值为98.366%，如图3所示；

Grill_V占空比实际测量值比理论值多6%左右，如图4、5、6、7。

#2 - 2023-03-20 14:15 - 畅陶

- 文件BT1YL格栅灯_REV015测试用例.xlsx 已添加
- 计划完成日期 从 2023-03-10 变更为 2023-03-20
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 50 变更为 100

动画测试完毕，用例如附件所示**文件**

1.jpg	347 KB	2023-03-03	畅陶
2.jpg	361 KB	2023-03-03	畅陶
3.jpg	248 KB	2023-03-03	畅陶
4.jpg	286 KB	2023-03-03	畅陶
5.jpg	294 KB	2023-03-03	畅陶
6.jpg	305 KB	2023-03-03	畅陶
7.jpg	257 KB	2023-03-03	畅陶
BT1YL格栅灯_REV015测试用例.xlsx	650 KB	2023-03-20	畅陶