

2023-06-30 17:19 - 文静 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-18
指派给:	康 王	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A002.4	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	无需验证
Bug-实际关闭日期:	2023-08-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 1.将电源电压调整至9V，上电； 2.上logic3（DECO），观察亮灯情况； 3.调整电源电压使其降低，一边降低电源电压一边观察亮灯情况，并记录灯都熄灭时的电压值； 4.等灯全部熄灭后，再逐渐增大电源电压观察亮灯情况，并记录灯全部恢复时的电压值 预期结果： 2.灯正常点亮，无闪烁； 3.随着电压的降低，灯的亮度逐渐变暗，直至灯都熄灭时的电压值应为5.8V左右； 4.随着电压的升高，灯的亮度逐渐变亮，直至灯都恢复输出时的电压值应为6.1V左右 实际结果： 2.灯正常点亮，无闪烁； 3.随着电压的降低，灯的亮度逐渐变暗，7.1V灯产生闪烁现象，6.6V完全熄灭； 4.随着电压的升高，灯的亮度逐渐变亮，7.2V灯完全恢复			
Bug-根本原因分析			
此项目车为电车，无需做启停测试			

历史记录

- #1 - 2023-10-13 16:57 - 康 王
- 指派给 从 天琦 赵 变更为 康 王
- #2 - 2023-10-13 16:58 - 康 王
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2023-10-17 18:10 - 康 王
- 计划完成日期 被设置为 2023-08-18
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-08-18
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。