

FORD LDM Localization - 功能 #2959

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0040: MODE2 电流精度

2024-10-30 17:22 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-25
指派给:	平平 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
电流精度 ≤ ± 8%			
测试覆盖			

历史记录

#1 - 2024-11-18 11:27 - 传鹏 胡
- 指派给从 传鹏 胡 变更为 平平 陈

#2 - 2024-11-25 14:44 - 平平 陈
- 计划完成日期从 2024-11-05 变更为 2024-11-25
- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

Mode2实测电流精度：
Output Channel1：3.4%
Output Channel2：1.3%
Output Channel3：0.8%
Output Channel4：4%

#3 - 2024-11-26 08:18 - 斌 徐
- 状态从 已解决 变更为 已关闭