

FORD LDM Localization - 功能 #2963

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0044: MODE2 LIN反馈信息

2024-10-30 17:28 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
1、输出通道/LSSS通道故障 *BUCK通道开短路可以识别 *LSSS通道故障无法识别			
2、输入通道故障 *需求删除			
3、LDM过热故障 *可以满足,但是多少温度报警?			
4、各通道负载单个LED故障 *CHN1和CHN2并联电路,无法识别LED故障 *CHN1和CHN4带LSSS,无法识别LED故障			
5、输出通道短路			
6、输出通道开路 *BUCK通道开短路可以满足			
7、Main Power Supply故障 *报""Input voltage out of 9-16v""那条故障吗?			
8、BIN电阻故障（超范围，对地短路，开路） *可以满足			
9、NTC故障（超范围，对地短路，开路） *可以满足			
10、MCU控制脚故障（对地短路） *没看懂这个需求,需明确			
11、风扇故障 *可以满足			
12、LIN节点丢失 *可以满足			
13、左右节点 *可以满足			
测试需覆盖"			

历史记录

- #1 - 2024-11-18 11:04 - 传鹏 胡
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- #2 - 2024-11-26 14:51 - 斌 徐
- % 完成 从 0 变更为 100