

FORD LDM Localization - 功能 #2978

功能 # 2964 (新建): Ford_SWER_0087_0045: PV 电源电压与输出电流(客户11月20日有更新,暂未解析)

Ford_SWER_0087_0045_03:电压缓升工况_TI功能描述

2024-10-31 16:39 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-03
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
TI功能 前提条件:Input CHN3电压 ≥ 7V 当Input CHN2电压从0V缓升至6.9V时,TI不可点亮; 当Input CHN2电压从7V缓升至9V时,TI按[TI输出% = Input CHN2电压 * 35 - 215]输出; 当Input CHN2电压从9V缓升至20V时,TI按100%输出; 当Input CHN2电压超过20V时,TI关断输出;			

历史记录

#1 - 2024-10-31 16:39 - 盛炜 朱

- 主题 从 Ford_SWER_0087_0045_04 : 电压缓升工况_TI功能描述 变更为 Ford_SWER_0087_0045_04电压缓升工况_TI功能描述

#2 - 2024-10-31 16:39 - 盛炜 朱

- 主题 从 Ford_SWER_0087_0045_04电压缓升工况_TI功能描述 变更为 Ford_SWER_0087_0045_04:电压缓升工况_TI功能描述

#3 - 2024-10-31 16:40 - 盛炜 朱

- 主题 从 Ford_SWER_0087_0045_04:电压缓升工况_TI功能描述 变更为 Ford_SWER_0087_0045_03:电压缓升工况_TI功能描述

#4 - 2024-11-05 16:12 - 玉洁 金

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#5 - 2024-12-23 10:00 - 涛 陆

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成，请编写测试用例

#6 - 2025-03-03 16:29 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-05 变更为 2025-03-03

- 指派给 从 云浩 汪 变更为 凡慧 孔

测试用例已编写完成，请关闭任务

#7 - 2025-03-05 09:01 - 凡慧 孔

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭