

FORD LDM Localization - 功能 #2985

功能 # 2964 (新建): Ford_SWER_0087_0045: PV 电源电压与输出电流(客户11月20日有更新,暂未解析)

Ford_SWER_0087_0045_05:电压缓升工况_DRL/PO功能描述

2024-10-31 17:12 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-24
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
DRL/PO功能 前提条件:Dataset选择DRL/PO触发方式 - "Input CHN4" or "BCM LIN" 且 有效触发 当Input CHN2电压从0V缓升至6.9V时,DRL/PO不可点亮; 当Input CHN2电压从7V缓升至9V时,DRL/PO按[DRL/PO输出% = Input CHN2电压 * 35 - 215]输出; 当Input CHN2电压从8V缓升至20V时,DRL/PO按100%输出; 当Input CHN2电压超过20V时,DRL/PO关断输出;			

历史记录

#1 - 2024-11-05 16:13 - 玉洁 金

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#2 - 2024-12-23 10:04 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-05 变更为 2024-12-24

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪

- % 完成 从 0 变更为 100

代码已完成，编写测试用例

#3 - 2025-03-03 16:30 - 涛 陆

- 指派给 从 云浩 汪 变更为 凡慧 孔

测试用例已编写完成，请关闭任务

#4 - 2025-03-05 09:00 - 凡慧 孔

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭