## FORD LDM Localization - Bug #3070

### Ford\_SWET\_3.5\_306

2024-11-13 23:44 - 帅辉 罗

状态: 开始日期: Bug-已关闭 2024-11-13

优先级: 普通 计划完成日期: 2024-11-14 指派给: % 完成: 帅辉 罗 100%

类别: 预期时间: 0.00 小时

目标版本: 耗时: H003\_SW0007169.A001.8 0.00 小时

Bug-优先级: 中 Bug-验证说明: 仅验证失效项

Bug-实际关闭日期: Bug-挂起原因: 2024-11-14

### 描述

配置TI\_Failure\_Report\_cfg=0x01

, "FAN\_Activation\_NTC\_cfg" =3

"FAN\_Activation\_Temp\_cfg" =50 ° -100 °,

NTC开路后,要强制风扇运行.实测风扇不运行

配置TI\_Failure\_Report\_cfg=0x01

, "FAN\_Activation\_NTC\_cfg" =3

"FAN Activation Temp cfg" =50 ° -100 °

当TURN NTC电阻开路时, LDM需要按照NTC最低降功率值输出,实测未降功率

# Bug-根本原因分析

Bug-不是问题原因:

跟LB一样修复问题

#### 历史记录

- #1 2024-11-14 17:01 **涛陆**
- 跟踪 从 错误 变更为 Bug
- 状态 从 新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 帅辉 罗
- Bug-优先级 被设置为 中
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug- 验证说明 已更新。
- #2 2024-11-14 19:49 帅辉罗
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug- 实际关闭日期 被设置为 2024-11-14

2025-06-25 1/1