

FORD LDM Localization - Bug #3197

要求125 左右功率降至80%，135 左右，降至50%，145 左右关闭，之后维持关闭实际125 功率无变化，温度135 ，电流降为270mA，功率降为54%，温度升至140~145摄氏度LSD1 SBL未关闭，PWM1&2 SBL未降功率。
要求温度降到140 开始恢复功率，当温度下退到130 ，恢复至50%，温度降到120 左右，恢复80%，实际140 功率恢复到65%，后续功率无变化

2024-12-03 17:35 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-19
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	需求更新
Bug-实际关闭日期:	2024-12-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
要求125 左右功率降至80%，135 左右，降至50%，145 左右关闭，之后维持关闭实际125 功率无变化，温度135 ，电流降为270mA，功率降为54%，温度升至140~145摄氏度LSD1 SBL未关闭，PWM1&2 SBL未降功率。 要求温度降到140 开始恢复功率，当温度下退到130 ，恢复至50%，温度降到120 左右，恢复80%，实际140 功率恢复到65%，后续功率无变化 测试步骤： 1、设置 CH2输入12V 2、设置模块内部NTC=25 、CH1输入12V 3、设置NTC=120 4、缓慢上调NTC温度直至150 5、缓慢下调NTC温度直至125 Ford_SWET_0050_0005_0001			
Bug-根本原因分析			
需求更新			

历史记录

- #1 - 2024-12-04 08:40 - 传鹏 胡
- 主题 从 SBL PWM1和PWM2无BUCK降功率 变更为
要求125 左右功率降至80%，135 左右，降至50%，145 左右关闭，之后维持关闭实际125 功率无变化，温度135 ，电流降为270mA，功率降为54%，温度升至140~145摄氏度LSD1 SBL未关闭，PWM1&2 SBL未降功率。
要求温度降到140 开始恢复功率，当温度下退到130 ，恢复至50%，温度降到120 左右，恢复80%，实际140 功率恢复到65%，后续功率无变化
- 描述 已更新。
- #2 - 2024-12-05 17:21 - 传鹏 胡
- Bug-优先级 从 中 变更为 高
- #3 - 2024-12-06 08:57 - 传鹏 胡
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #4 - 2024-12-19 19:10 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-12-19
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-12-19
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。