

FORD LDM Localization - Bug #3202

要求125 ~135 ，功率降至80%，温度至145 左右，降至50%，之后不变，实际在100 已经提前降功率到66%，125 ~135 ，功率不变，温度至145 降至51%。
要求温度降到140 开始恢复功率，当温度到130 ，恢复至80%，温度降到120 ，恢复全功率输出，实际温度140~130电流来回波动，130 恢复到66%，120 功率还是66%

2024-12-04 08:57 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-19
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	需求更新
Bug-实际关闭日期:	2024-12-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
要求125 ~135 ，功率降至80%，温度至145 左右，降至50%，之后不变，实际在100 已经提前降功率到66%，125 ~135 ，功率不变，温度至145 降至51%。 要求温度降到140 开始恢复功率，当温度到130 ，恢复至80%，温度降到120 ，恢复全功率输出，实际温度140~130电流来回波动，130 恢复到66%，120 功率还是66% 测试用例： 1、设置 CH2输入12V 2、设置模块内部NTC=25 、DRL_Rqst=1 3、设置NTC=120 4、缓慢上调NTC温度直至150 5、缓慢下调NTC温度直至125 Ford_SWET_0050_0004_0001			
Bug-根本原因分析			
需求更新			

历史记录

- #1 - 2024-12-04 10:17 - 传鹏 胡
- Bug-优先级 从 中 变更为 高
- #2 - 2024-12-06 08:54 - 传鹏 胡
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #3 - 2024-12-19 19:09 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-12-19
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-12-19
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。