

GM MLD MINI - Task #677

FW_MLD_MINI_BT1CG尾灯：第三阶段系统功能测试

2023-03-13 09:52 - 静 吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-15
指派给:	杰 姜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.点灯逻辑			
2.RBIN功能测试			
3.输出电流测试			
4.NTC降功率功能测试			
5.冷热启动时延			
6.outage报警线检测			
7.动画			

历史记录

#1 - 2023-03-14 17:19 - 杰 姜

- % 完成 从 0 变更为 80

- 1.点灯逻辑 已完成
- 2.RBIN功能测试 已完成
- 3.输出电流测试 已完成
- 4.NTC降功率功能测试 已完成
- 5.冷热启动时延 已完成
- 6.outage报警线检测 已完成
- 7.动画 已完成
- 8、恒压通道 未完成

#2 - 2023-03-15 17:31 - 杰 姜

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 80 变更为 100

- 1.点灯逻辑 已完成
- 2.RBIN功能测试 已完成
- 3.输出电流测试 已完成
- stop2、turn2在63.4KΩ和80.6KΩ档位均值电流高于10%误差
- 4.NTC降功率功能测试 已完成
- NTC高温降功率，stop1、stop2、turn1、turn2、tail1开始降功率电阻值误差高于10%
- 5.冷热启动时延 已完成
- 6.outage报警线检测 已完成
- 7.动画 已完成
- 8.恒压通道 已完成
- 9.故障管理 已完成
- stop、stop2、turn1、turn2、tail1故障管理在TPS通道短路时无变化不熄灭
- back up灯LED+和LED-短路时一灭全灭
- turn灯LED-开路时turn灯正常熄灭，但报警线低电平