

2023-03-15 17:14 - 静 吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-22
指派给:	杰 姜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0000493.A018.1	耗时:	0.00 小时
描述			
1.RBIN功能测试			
2.通道电流测试			
3.NTC功能测试			
4.高低压保护策略测试			
5.点灯逻辑			
6.动画功能测试			
7.outage报警线功能测试			
8.占空比测试			
9.冷热启动时延			
10.故障管理			

历史记录

#1 - 2023-03-17 17:31 - 杰 姜

- % 完成 从 0 变更为 60

- 1.RBIN功能测试 已完成
- 2.通道电流测试 已完成
- 3.NTC功能测试 下周测试
- 4.高低压保护策略测试 下周测试
- 5.点灯逻辑 已完成
- 6.动画功能测试 下周测试
- 7.outage报警线功能测试 已完成
- 8.占空比测试 已完成
- 9.冷热启动时延 已完成冷启动，下周测试热启动
- 10.故障管理 下周测试

#2 - 2023-03-22 09:12 - 杰 姜

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 60 变更为 100

- 1.RBIN功能测试 已完成
- 2.通道电流测试 已完成
- 3.NTC功能测试 已完成
- 4.高低压保护策略测试 已完成
- 5.点灯逻辑 已完成
- TURN和PL逻辑点灯时出现TURN与PL执行mode1模式，APL与TURN执行mode3模式与interface要求不一致
- 6.动画功能测试 已完成
- 7.outage报警线功能测试 已完成
- 8.占空比测试 已完成
- 9.冷热启动时延 已完成冷启动，已完成
- 10.故障管理 已完成
- .ALB输出开短路测试时出现如下现象：（1）LB和HB同时逻辑点灯，ALB故障时--所有灯灭，但FAN一直工作，（2）只进行HB逻辑点灯，ALB故障时---LB和HB灯同时闪烁且FAN一直工作。
- 输入逻辑Turn+MLD1 Logic3 80%-100%有效，进行NTC开短路，出现如下现象：TURN在NTC开短路时TURN熄灭，ADRL闪烁一次，DRL OFF；故障去除后DRL和ADRL亮起，TRUN熄灭
- ALB上电前RBIN开短路，FAN为ON档