

状态:	已关闭	开始日期:	2023-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-11
指派给:	杰姜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002629.A002.0	耗时:	0.00 小时

描述**重点测试：**

- 1.通道启动峰值电压
- 2.故障管理测试-主要修改此问题，turn灯LED-开路时turn灯正常熄灭，但报警线低电平，其他功能做冒烟测试：

- 1.点灯逻辑测试
- 2.电流测试
- 3.冷热启动时间测试
- 4.turn outage报警线测试
- 5.输出电压动态调节测试
- 6.动画测试

历史记录

#1 - 2023-04-10 12:54 - 杰姜

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- 1、通道启动峰值电压已测试在误差范围内
- 2、TURN灯LED-开路已测试，报警线高电平

在故障管理测试中

Turn、Tail、Stop灯在上电前故障 LED+和LED-短路 上电后灯为熄灭状态，上电状态下故障去除，灯仍熄灭无法自恢复