

状态:	已关闭	开始日期:	2023-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-18
指派给:	静吴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0000493.A013.1	耗时:	0.00 小时
描述			
测试内容 1.点灯逻辑 2.RBIN功能测试 3.通道电流和电压测试 4.outage报警验证 5.占空比测试 6.冷热启动时延测试 7.NTC降功率测试 8.常温环境下复位验证			
重点测试 : 输出电流			

历史记录

#1 - 2023-05-18 19:15 - 静吴

- 状态从进行中变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

1.interface要求PL存在NTC降功率，实际测试PL无NTC功能

2.在模块激活的状态下，先对NTC开路或者短路，上DRL logic，DRL灯闪烁一下熄灭